


インターナショナル山の手幼稚園 整備計画・事業工程表（2ヵ年度）

年 月	全体の流れ		工事工程	園の動き	整備事業の流れ
令和6 12月		協議書提出		提出 近隣説明 提出	整備計画書提出 事前協議書提出
令和7 1月		事業検討			
2月					
3月				近隣説明	内示(R7年度)
4月		入札・契約 実施設計	↑ 実施設計・工事監理 契約	公告 入札・契約	↑ 設計監理公告 ↓ 設計監理入札・契約
5月		入札・契約	↓ 建築確認申請 工事請負契約(7/20)	公告 入札・契約	↑ 工事公告 ↓ 工事入札・契約
6月		1期工事 施工期間	工事着工		
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
令和8 1月			仮使用認定検査	引越	
2月		部分運用開始	幼稚園部分完成 仮使用	部分園舎開園	
3月		既存解体			
4月					
5月					
6月					
7月			解体完了		
8月		2期工事 施工期間			
9月					
10月					
11月					
12月					
令和9 1月			VOC・建築確認・消防検査		
2月			子ども未来局竣工検査 幼保連携完全完成-認可		竣工検査
3月				園舎開園	
4月			外構工事 ↓		